



Wójt Gminy Krokowa

84-110 Krokowa ul. Żarnowiecka 29
tel. 058 675 41 00 fax. 058 675 41 01
http: www.krokowa.pl e-mail: urząd@krokowa.pl
Krokowa, 24 kwietnia 2025 r.

OPO.0057.4.2025

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI WÓJTA

W OKRESIE MIĘDZYSESYJNYM

Od 28 marca do 24 kwietnia 2025

INWESTYCJE

- **Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg (dawnej Fundusz Dróg Samorządowych edycja 2024)**

Przebudowy dróg:

- Odargowo – ul. Widokowa, Wrzosowa, Słoneczna, Jodłowa - firma G.M.M. MIROSŁAW GAFFKA zs. Wejherowo – kwota umowy 5 678 310,77 zł – trwa proces projektowania;
- Dębki – ul. Dębowa – firma ELKAR Arkadiusz Jarząbek zs. Luzino – kwota umowy 1 578 000,00 zł – trwa proces projektowania;
- Prusewo – ul. Nowa, Wiejska i Ogrodowa – firma LATO-BRUK Eugeniusz Latosiński zs. Strzebielino – kwota umowy 1 283 510,94 zł – w dniu 26.03.2025 r. przekazano plac budowy;
- Białogóra – ul. Ks. Zawiszewskiego z dojazdem do ul. Jastaka / Lubiatowskiej - FIRMA G.M.M. MIROSŁAW GAFFKA zs. Wejherowo – kwota umowy 2 638 530,22 zł – trwa proces uzyskiwania decyzji zezwalającej na rozpoczęcie budowy.

- **„Polski Ład – strefy” - Przebudowa drogi gminnej nr 108006G wraz z budową ronda na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej nr 213, drogi powiatowej nr 1526G oraz drogi gminnej 108006G.**

- Wartość zadania 39.499.524,27 zł. Inwestycja wykonywana jest w trybie „zaprojektuj i wybuduj”. Trwa proces projektowania i uzgadniania poszczególnych branż. Na ukończeniu procedura „środowiskowa”.

- **„Polski Ład” (edycja 2 i 3)**

- **Modernizacja infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie gminy Krokowa.** Inwestycja realizowana w trybie „zaprojektuj i wybuduj”. Wartość zadania 8.497.000 zł z czego dofinansowanie z Polskiego Ładu 8.072.150,00 zł. Wykonano: wymianę sieci azbestowo - cementowej w Wierzchucinie przy DW213 (ul. Abrahama) wraz z nowymi chodnikami; fragment sieci kanalizacji sanitarnej w Goszczyno Wyb. (II i III etap). Trwają prace związane z budową kanalizacji sanitarnej w Glinkach, budową sieci na trasie Wierzchucino – Białogóra, a także na terenie SUW Białogóra i Wierzchucino (technologia). Aneksowany termin realizacji całości zadania - 06.2025 r.





- **Budowa centrum sportowo - rekreacyjnego przy Szkole Podstawowej w Krokowej (Polski Ład - edycja 8)** – zadanie dofinansowane na poziomie 90%. Inwestycja w trybie „zaprojektuj i wybuduj”. Wartość projektu i robót 30.206.340 zł. Zakładany okres realizacji do 31.03.2026 r. Wykonano nową sieć wodociągową, kanalizację sanitarną pod budynkiem, wykopy fundamentowe, trwa zbrojenie fundamentów.
- **Rozbudowa budynku żłobka w m. Krokowa - MALUCH+** - dokonano końcowego odbioru technicznego oraz oficjalnego otwarcia. Trwa rozliczanie uzyskanych dotacji. Ponadto uzyskano wsparcie finansowe w wysokości 258.926 zł z Programu „Aktywne Place Zabaw 2025” na wykonanie nowego placu zabaw dedykowanego dzieciom do lat 3. Realizacja w trybie „zaprojektuj i wybuduj” planowana jest w okresie wakacyjnym.

- **„Polski Ład” edycja 6 PGR**

Wykonawca inwestycji wodno-kanalizacyjnych – ZWK Marszall Sp. z o.o. zs. w Krokowej. Wartość umowy - 2,21 mln zł. Zadania:

1. sieci wod-kan w miejscowości Jeldzino (wykonanie robót budowlanych) – prace wykonane;
2. infrastruktura wod-kan w miejscowości Tyłowo (wykonanie robót budowlanych) – prace będą wykonane w IV.2025 r.;
3. infrastruktura wod-kan na ulicy Bałtyckiej w miejscowości Białogóra (zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych) – trwa proces projektowania;
4. rurociąg przesyłowy wody na trasie Karlikowo – Świecino (zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych) – trwa proces projektowania;
5. rurociąg przesyłowy wody na trasie Wierzchucino – Brzyno (zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych) – trwa proces projektowania;
6. Modernizacja przepompowni ścieków w miejscowości Lubkowo (zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych) – trwa proces projektowania;
7. infrastruktura wod-kan na ulicy Kapitańskiej w miejscowości Wierzchucino (wykonanie robót budowlanych);
8. sieć wodociągowa na trasie Żarnowiec – Porąb, w celu zapewnienia wody w miejscowościach Karlikowo i Sobieńczyce (zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych) – trwa proces projektowania.

Z uwagi na problemy z uzgodnieniami, Wykonawca wystąpił o aneks terminowy do umowy.

- **„Polski Ład” edycja 8**

Wykonawcą inwestycji drogowych jest firma G.M.M. MIROSŁAW GAFFKA zs. w Wejherowie.

Wartość kontaktu – 9.407.757,05 zł z czego dotacja stanowi 8,0 mln zł. Projekt przewiduje realizację następujących zadań:

1. Przebudowa drogi gminnej ul. Pivnej w miejscowości Karlikowo – prace zakończone;
2. Wykonanie I etapu Przebudowy drogi gminnej w miejscowości Świecino – prace zakończone;





Wójt Gminy Krokowa

84-110 Krokowa ul. Żarnowiecka 29

tel. 058 675 41 00 fax. 058 675 41 01

http: www.krokowa.pl e-mail: urząd@krokowa.pl

3. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Połchówko – prace zakończone;
 4. Wykonanie II etapu Przebudowy drogi gminnej ul. Szkolnej i ul. Pałacowej w miejscowości Kłanino – trwają roboty, zakładany termin realizacji do końca V.2025;
 5. Wykonanie I etapu Przebudowy drogi gminnej na odcinku od miejscowości Sobieńczyce do miejscowości Porąb – trwają roboty, zakładany termin realizacji do końca VI.2025;
 6. Przebudowa drogi gminnej ul. Morskiej w miejscowości Szary Dwór – prace zakończone;
 7. Wykonanie części Przebudowy drogi gminnej w miejscowości Karwieńskie Błota (ul. Pomorska), bez odcinka od km 0 + 0,00 do km 0 + 500,00 wraz z zakresem realizowanym w ramach tzw. „dróg śródpolnych” - prace zakończone;
 8. Wykonanie części przebudowy drogi gminnej w miejscowości Lubocino, na odcinku od (ul. Polnej) km 0 + 0,00 do km 0 + 200,00 – prace zakończone;
 9. Wykonanie I etapu Przebudowy drogi gminnej ul. Spacerowej w miejscowości Goszczyno – prace zakończone;
 10. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Sulicice Wybudowanie – prace zakończone;
 11. Utwardzenie placu wraz z wykonaniem infrastruktury w miejscowości Białogóra – prace zakończone;
 12. Przebudowa drogi gminnej ul. Łąkowej w miejscowości Parszczyce – prace zakończone;
 13. Przebudowa ul. Wesolej w miejscowości Parszczyce – prace zakończone;
 14. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Brzyno – prace zakończone.
 15. Przebudowa ulicy Rybackiej i Sosnowej w Dębkach. Budowa sieci oświetlenia ulicznego, budowa przyłączy: wodociągowych i sanitarnych oraz przebudowa słupa napowietrznej linii teletechnicznej – zakończono prace;
 16. Wykonanie I etapu Budowy drogi na działce nr 8/78 w m. Parszczyce – prace zakończono;
 17. Wykonanie części Budowy drogi na odcinku droga powiatowa nr 1503G w m. Goszczyno – droga gminna nr 108013G-1 w m. Krokowa – realizacja VI-VII.2025 r.;
 18. Wykonanie II etapu Przebudowy drogi wojewódzkiej nr 213, w zakresie budowy chodnika wraz z odwodnieniem i zjazdami, na odcinku Goszczyno-Krokowa - wykonane;
 19. Przebudowa ulicy Okrężnej w Karlikowie – w trakcie realizacji.
- Całość inwestycji zostanie wykonana do 30.09.2025 r.

- **Rozwój OWP z terenu Gminy Krokowa – etap II (projekt „przedszkolny”)**

Wartość projektu (całkowity koszt projektu): 1 580 456,16 zł, Wysokość wkładu Funduszy Europejskich: 1 422 410,54 zł. Wkład własny gminy jest niefinansowy. Projekt skierowany jest do 20 nauczycielek oraz 179 dzieci objętych edukacją przedszkolną w 5 Ośrodkach Wychowania Przedszkolnego w Gminie Krokowa. Do końca kwietnia wykonane zostaną prace remontowo-adaptacyjne oraz zakup wyposażenia do Ośrodka Wychowania Przedszkolnego w Żarnowcu w celu utworzenia 14 nowych miejsc przedszkolnych – wykonawca zadania (Przedsiębiorstwo Usługowe A. Okoń zs. w Goszczynie), realizuje inwestycję w trybie „zaprojektuj i wybuduj” za kwotę 450.000 zł. Zlecono wykonanie niezbędnych robót dodatkowych. Całość projektu będzie realizowana do końca 2025 r.





Wójt Gminy Krokowa

84-110 Krokowa ul. Żarnowiecka 29

tel. 058 675 41 00 fax. 058 675 41 01

http: www.krokowa.pl e-mail: urząd@krokowa.pl

- **Poprawa dostępności i jakości edukacji włączającej w Gminie Krokowa (projekt „szkolny”)** - Wartość projektu (całkowity koszt projektu): 1 389 242,07 zł, wysokość wkładu Funduszy Europejskich: 1 319 779,97 zł. Wkład własny gminy jest niefinansowy. Główne działania obejmują prace inwestycyjne:

- przy ZSP Krokowa (budowa windy wraz z dojściem od ul. Szkolnej) - wykonawca zadania (Przedsiębiorstwo Usługowe A. Okoń zs. w Goszczynie), zrealizował projekt w trybie „zaprojektuj i wybuduj” za kwotę 390.000 zł – dokonano odbioru końcowego;
- przy ZSP Wierzchucino (remont wejścia NPS od strony sali gimnastycznej wraz z korytarzem) – prace wykonano za kwotę 200.000 zł;

Trwa dostawa wyposażenia sal we wszystkich szkołach.

Realizacja całości projektu – 2025-07-18

- **„Wsparcie szkół podstawowych z Gminy Krokowa w zakresie kształtowania kompetencji kluczowych” (II projekt „szkolny”)** – Wartość projektu (całkowity koszt projektu): 1 158 550,49 zł, wysokość wkładu Funduszy Europejskich: 984 767,91 zł. Wkład własny gminy jest niefinansowy.

Prace inwestycyjne wykonano w ZSP Krokowa (remont 3 sal lekcyjnych) – kwota 118.695 zł. Trwa dostawa wyposażenia sal we wszystkich szkołach.

Szkolenia dla kadry nauczycielskiej, zajęcia mające na celu wyrównanie szans uczniów z trudnościami edukacyjnymi oraz podniesienie jakości rozwijania kompetencji kluczowych trwają od III.2025 r. Realizacja całości projektu – 30.06.2026 r.

- **Przebudowa zbiorników retencyjnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowościach: Goszczyno, Krokowa, Prusewo i Sławoszyno.** Łączna wartość inwestycji – 1.136 tys. zł. Prace projektowe i roboty budowlane w 100% dofinansowane ze środków unijnych. Gmina zapewnia w ramach środków własnych nadzór inwestorski i ewentualne prace dodatkowe. Uzyskano część pozwoleń na budowę. Prace w Prusewie zakończone i odebrane. Wykonanie robót w Krokowej, Goszczynie i Sławoszynie przewidywane jest do końca V.2025 r. Obecne zawansowanie prac w tych lokalizacjach – 50%.

GOSPODAROWANIE ODPADAMI

- W marcu i kwietniu odbyła się wystawka odpadów wielkogabarytowych i zużytego sprzętu.
- Trwa dystrybucja koszy na szkło. Zachęcamy do ich odbioru w terminach zgodnie z harmonogramem, ponieważ od przyszłego roku nie będziemy już wydawać worków na szkło. Osoby, które nie odebrały pojemników mogą to jeszcze zrobić.





OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE

- W marcu 2025 r. w jednostkach OSP odbyły się zebrania sprawozdawcze w których brali udział przedstawiciele Urzędu Gminy Krokowa.
- 27 marca w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Krokowej odbył się „Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej” - eliminacje gminne. W turnieju brało udział 48 uczestników z gminy Krokowa, w trzech kategoriach wiekowych. W wyniku rozgrywek finałowych kolejność zajętych miejsc przedstawiała się następująco:

I grupa wiekowa(szkola podstawowa klasy I-IV)

1. Jan Jamros - OSP Sławoszyno
2. Zuzanna Wojtowicz – OSP Karlikowo
3. Basia Lessnau - OSP Sławoszyno
4. Lena Mroch - OSP Sławoszyno
5. Julian Radziejewski - OSP Karlikowo

II grupa wiekowa(szkola podstawowa klasy V-VIII)

1. Szymon Albecki - OSP Krokowa
2. Stanisław Reszke - OSP Krokowa
3. Julia Siemczuk - OSP Wierzchucino
4. Piotr Szulc - OSP Karlikowo
5. Aleksander Ociecek - OSP Krokowa

III grupa wiekowa(szkola ponadpodstawowa)

1. Jan Ociecek - OSP Karlikowo
2. Roksana Wyszeccka - OSP Karlikowo
3. Kinga Okuń - OSP Wierzchucino
4. Karol Nędza - OSP Krokowa
5. Bartłomiej Fierke - OSP Wierzchucino

Uczestnicy finału poszczególnych grup wiekowych zakwalifikowali się do eliminacji powiatowych, które odbędą się 25 kwietnia w Żelistrzewie. Dla laureatów przygotowano nagrody, a dla wszystkich uczestników upominki.

SPRAWY RÓŻNE

- 5 kwietnia uczestniczyłem w uroczystościach z okazji XIII Dni Piasnickich w miesiącu Pamięci Narodowej;





Wójt Gminy Krokowa

84-110 Krokowa ul. Żarnowiecka 29

tel. 058 675 41 00 fax. 058 675 41 01

http: www.krokowa.pl e-mail: urząd@krokowa.pl

- 9 kwietnia w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Krokowej odbył się Gminny Konkurs Recytatorski, Wójta reprezentował Sekretarz Gminy;
- 10 kwietnia odbyła się Rada Nadzorcza oraz Zgromadzenie Wspólników KPK Sp. z o.o.;
- 16 kwietnia oficjalnie po rozbudowie przekazano pomieszczenia żłobka do użytkowania,
- 17 kwietnia nastąpiło rozstrzygnięcie konkursów Pisanka Wielkanocna oraz Najlepsza Baba Wielkanocna;
- 17 kwietnia z okazji Świąt Wielkanocnych przekazano 68 paczek dla samotnych mieszkańców Gminy Krokowa.

